Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 04.03.2024

Радни налог број: 22

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Провлачење УТП каблова за потребе ВПНа Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
04.03.2024. 08:55	04.03.2024. 10:05	Београд Центар - Прокоп	Провучени су каблови из рекова где је Циско опрема и фајрвол до сале 16 где су ДВДМ и МПЛС као и до сале 13 где ге ГСМР и СДХ.	04.03.2024. 13:40	04.03.2024. 14:00

Радове извршио,

Драган Радосављевић
Димитрије Недељковић
Владанко Новосел
Дејан Роксић
Ненад Карић

Утрошен материјал:

УТП кабл 130м, РЈ45 конектори 8комада

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 08.03.2024

Радни налог број: 23

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Недоступност апликације Мида Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.03.2024. 07:15	08.03.2024. 09:20	Београд Центар - Прокоп	Испраћено кроз мрежу где су повезани МИДА сервери и комуникација са радним станицама, проверена подешавања на свичу диспечари где је сервер терминисан и утврђено је да 1 порт флапује. Провером УТП кабла којим је сервер повезан решили смо проблем са флаповањем али апликација није радила ни у Прокопу ни на ДР локацији Батајница, потребна је интервенција Искратела.	08.03.2024. 16:00	08.03.2024. 16:20

Радове извршио, Утрошен материјал:

Димитрије Недељковић

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.03.2024.

Радни налог број: 24

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Недоступност апликације Мида Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
11.03.2024. 08:15	11.03.2024. 10:30	Београд Центар - Прокоп	Колега из Исктатела је добио приступ ТКС-3 рачунару који надгледа МИДА сервис. Приступио је хипервизорима (иЛО5) и поново их покренуо сервере, подаци се учитавају сукцесивно и доступни су). Оспособљен је МИДА сервер у Батајници (ИП: 10.132.4.46), али сервер у Београд Центру (ИП: 10.132.4.42) још није прорадио.	11.03.2024. 14:00	11.03.2024. 14:20

Радове извршио,

Александар Ђођевић
Алеш Бештер

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 13.03.2024

Радни налог број: 25

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Уграђивање сервера „Ирител Сунце“ Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
13.03.2024. 8:55	13.03.2024. 10:05	Београд Центар - Прокоп	Уграђивање сервера „Ирител Сунце“ преко кога ће нам бити омогућен приступ уређајима за надзор напајања на станицама и ОТДРу са којег ће моћи да се мери оптика даљински и превентивно и у случају прекида.	13.03.2024. 12:10	13.03.2024. 12:30

Радове извршио,

Димитрије Недељковић
Драган Радосављевић
Небојша Мићић
Богдан Јанковић
Милан Манојловић

Утрошен материјал:

УТП РЈ45 печ кабл 5м 2комада

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 14.03.2024

Радни налог број: 26

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Недоступност апликације Мида Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
13.03.2024. 21:15	14.03.2024. 7:30	Београд Центар - Прокоп	Колега из Исктатела је добио приступ ТКС-3 рачунару који надгледа МИДА сервис. Приступио је хипервизорима (иЛО5) и поново их покренуо сервере, подаци се учитавају сукцесивно и доступни су). Оспособљен је МИДА сервер у Батајници (ИП: 10.132.4.46), али сервер у Београд Центру (ИП: 10.132.4.42) и даље није у функцији.	14.03.2024. 8:30	14.03.2024. 9:00

Радове извршио,

Срђан Голубовић
Алеш Бештер

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 17.03.2024

Радни налог број: 27

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Недоступност апликације Мида Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
16.03.2024. 12:50	17.03.2024. 8:30	Београд Центар - Прокоп	Колега из Исктатела је добио приступ ТКС-3 рачунару који надгледа МИДА сервис. Приступио је хипервизорима (иЛО5) и поново их покренуо сервере, обрисао је вишак података и сада су оба сервера у функцији.	17.03.2024. 10:30	17.03.2024. 11:00

Радове извршио,

Александар Ђорђевић
Алеш Бештер

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 25.03.2024

Радни налог број: 28

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Монтажа ОТДРа за надзор линкова Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
25.03.2024. 10:30	25.03.2024. 11:00	Стара Пазова станица	Монтажа ОТДРа за даљински надзор и тестирање оптичких линкова. ОТДР је монтиран заједно са РЕком у просторију где се налазе оптички печ панели. Повезан је на оптичке трасе ка Новом Саду и ка Београду. Менаџмент порт је повезан УТП каблом на утичницу у просторији која има везу до ЗКУ РЕКа где се налазе свичеви. Остало је још да Ирител накнадно сетује ИП адресу на уређај.	25.03.2024. 14:30	25.03.2024. 15:00

Радове извршио,

Недељковић Димитрије
Радивоје Јотић
Милош Церовић
Момчило Миленковић

Утрошен материјал: